

盐田区 2020 年十件重点民生实事上半年完成情况一览表

序号	工作任务	具体工作事项	年度计划	上半年完成情况	分管 区领导	主办 单位
1	改造提升公共环境品质工程。	<p>半山公园带建设提升项目：依托现有风景区、森林公园、绿道和登山环道，采取改造和新建相结合措施，完成健步道建设，并以健步道为纽带，实现 3 处瀑布景观、4 个水库景观（节点）、6 个公园（节点）、9 个山海观景平台、若干登山入口的有机串联，努力打造具有盐田特色的“生态翡翠项链”。</p>	<p>第一季度进度安排： 完成设计竞赛专家评审工作。 第二季度进度安排： 完成项目方案深化，并实施造价管理、监理及 EPC 等相关招标工作。 第三季度进度安排： 完成项目概算审核及相关事项报批，并组织进场施工。 第四季度进度安排： 加快开展项目施工工作，争取在 2021 年农历新年前完工。</p>	<p>方案深化设计工作基本完成，正在推进造价管理、监理及 EPC 等相关招标工作。</p>	李小宁	区城管和综合执法局
		<p>大梅沙河景观改造工程：项目以东部华侨城停车场为起点，沿艺海路和大梅沙河，到环梅路箱涵为终点，河道长度约为 490 米，总建设面积约 16960 平方米，包括园建、绿化及配套水电设施安装等，本项目的实施有利于增强大梅沙河的生态性和观赏性，提升片区景观品质，改善片区的生态旅游体验。</p>	<p>第一季度进度安排： 完成项目招投标工作。 第二季度进度安排： 完成项目形象进度 40%。 第三季度进度安排： 完成项目形象进度 80%。 第四季度进度安排： 完工及竣工验收。</p>	<p>已完成市招投标工作，施工单位已于 6 月初进场施工。</p>	李小宁	区城管和综合执法局
		<p>盐田河避风塘内外塘清淤工程：对避风塘内塘、外塘进行清淤共 7.5 万方（清除全部黑臭淤泥，其中内塘清淤深度 2.48 米 0.74 万方，外塘清淤深度 2.6 米 6.71 万方），挡墙修复加固 500 方、种植水生植物 0.103 万平米、施工围堰等。</p>	<p>第一季度进度安排： 完成项目前期投资计划申请下达，完成施工招标。 第二季度进度安排： 完成形象进度达 80%。 第三季度进度安排： 完工并进行分部工程验收。 第四季度进度安排： 完成分部工程验收。</p>	<p>已完成形象进度 80%。</p>	陈文盛	区水务局
2	深圳地铁 8 号线一期正式运营，二期开工建设。	<p>一期：自梧桐山南站至盐田路站，跨越罗湖、盐田区，线路全长 12.6km，均为地下敷设，设 6 站（梧桐山南站、沙头角站、海山站、盐港西站、深外高中站、盐田路站）、6 区间（包含莲塘主变电所、望基湖停车场及出入线），西接 2 号线三期，东连 8 号线二期。二期：自盐田路站（不含）至小梅沙站，线路全长 7.94km，均为地下敷设，设 4 站（北山道站、盐田食街站、大梅沙站、小梅沙站）、4 区间，西接 8 号线一期，东连 8 号</p>	<p>第一季度进度安排： 一、8 号线一期：1. 按照市区两级签订的目标责任书要求完成相应时间节点的建设协调任务；2. 按照国家、省、市、区级相关关于消防、安全、文明生产等文件要求，及时转达至市地铁集团及施工单位，并做好统筹协调工作。3. 及时处理地铁建设突发性协调事项、维稳事件和各类信访投诉。二、8 号线二期：1. 协调地铁集团尽早明确拆迁范围，并协调区相关部门开展相关工作，以确保按照市区两级签订的目标责任书要求完成相应时间节点的建设协调任务。2. 按照国家、省、市、区级相关关于消防、安全、文明生产等文件要求，及时转达至市地铁集团及</p>	<p>一期：1. 停车场具备停车条件；2. 附属工程完成 92%；3. 常规设备安装及装修完成 93%；4. 轨道工程完成 100%；5. 实现 400V 电通。 二期：1. 围护结构累计完成 70%；2. 土石方累计完成 5%；3. 一期交通疏解完成 90%；4. 一期管线改迁完成 90%。</p>	周敏	区前期办

序号	工作任务	具体工作事项	年度计划	上半年完成情况	分管 区领导	主办 单位
		线三期（规划中）。	<p>施工单位，并做好统筹协调工作。3. 及时处理地铁建设突发性协调事项、维稳事件和各类信访投诉。</p> <p>第二季度进度安排： 一、8号线一期：1. 按照市区两级签订的目标责任书要求完成相应时间节点的建设协调任务；2. 按照国家、省、市、区级相关关于消防、安全、文明生产等文件要求，及时转达至市地铁集团及施工单位，并做好统筹协调工作。3. 及时处理地铁建设突发性协调事项、维稳事件和各类信访投诉。二、8号线二期：1. 按照市区两级签订的目标责任书要求完成相应时间节点的建设协调任务；2. 按照国家、省、市、区级相关关于消防、安全、文明生产等文件要求，及时转达至市地铁集团及施工单位，并做好统筹协调工作。3. 及时处理地铁建设突发性协调事项、维稳事件和各类信访投诉。</p> <p>第三季度进度安排： 一、8号线一期：1. 按照市区两级签订的目标责任书要求完成相应时间节点的建设协调任务；2. 按照国家、省、市、区级相关关于消防、安全、文明生产等文件要求，及时转达至市地铁集团及施工单位，并做好统筹协调工作。3. 及时处理地铁建设突发性协调事项、维稳事件和各类信访投诉。二、8号线二期：1. 按照市区两级签订的目标责任书要求完成相应时间节点的建设协调任务；2. 按照国家、省、市、区级关于消防、安全、文明生产等文件要求，及时转达至市地铁集团及施工单位，并做好统筹协调工作。3. 及时处理地铁建设突发性协调事项、维稳事件和各类信访投诉。</p> <p>第四季度进度安排： 一、8号线一期：1. 按照市区两级签订的目标责任书要求完成相应时间节点的建设协调任务；2. 按照国家、省、市、区级相关关于消防、安全、文明生产等文件要求，及时转达至市地铁集团及施工单位，并做好统筹协调工作。3. 及时处理地铁建设突发性协调事项、维稳事件和各类信访投诉。二、8号线二期：1. 按照市区两级签订的目标责任书要求完成相应时间节点的建设协调任务；2. 按照国家、省、市、区级相关关于消防、安全、文明生产等文件要求，及时转达至市地铁集团及施工单位，并做好统筹协调工作。3. 及时处理地铁建设突发性协调事项、维稳事件和各类信访投诉。</p>			
3	重建大梅沙海滨公园及海滨栈道工程，对公众开放。	大梅沙海滨公园重建工程：完成大梅沙海滨公园整体重建，包括水电管线改造、景观提升、基础设施改造、安防工程等，并面向公众开放。	<p>第一季度进度安排： 开展地下管线铺设、化粪池施工、园建道路基层施工、石材木材重要材料采购、建筑物基础施工。</p> <p>第二季度进度安排： 完成水电改造、绿化、园建道路、广场、建筑物施工及装修、安防系统等，一期园区对外开放。</p> <p>第三季度进度安排： 完工验收。</p> <p>第四季度进度安排： 已完成。</p>	已完成水电改造、绿化、园建道路、广场、建筑物施工及装修、安防系统等，一期园区对外开放。	陈文盛	区工务署

序号	工作任务	具体工作事项	年度计划	上半年完成情况	分管 区领导	主办 单位
		海滨栈道重建工程：完成对海鲜街、大梅沙、小梅沙、背仔角段进行重建，对沙头角、中英街段进行修复，新增盐梅路段支线，包括天桥、绿化、登山道等，全线贯通，面向公众开放。	第一季度进度安排： 复工，完成边坡治理、大小梅沙栈道结构，开展海鲜街桩基施工。 第二季度进度安排： 完成大小梅沙栈道铺装、栏杆，完成海鲜街栈道结构，开展铺装、绿化、灯光施工。 第三季度进度安排： 完工验收。 第四季度进度安排： 已完成。	已完成大小梅沙栈道铺装、栏杆，完成海鲜街栈道结构，开展铺装、绿化、灯光施工。	陈文盛	区工务署
4	提升辖区公共教育品质，扩大学位供给。	乐群小学综合体育馆建设工程：新建1栋综合体育馆，建设、装修羽毛球场、跆拳道练习厅、篮球场或网球场及多功能室等设施设备购置。	第一季度进度安排： 区工务署：开展主体工程施工，完成形象进度约70%。 区教育局：完成设备类项目前期设计工作，申请项目立项批文。 第二季度进度安排： 区工务署：完成主体工程，开展水电、设备安装和室内装修。 区教育局：1. 区工务署5月份移交，区教育局6月组织进行二装。2. 完成设备类项目招投标工作。 第三季度进度安排： 区工务署：完工验收。区教育局：1. 基本完成二次装修，移交使用。2. 完成各类设施设备安装及调试。 第四季度进度安排： 区教育局：完成设备类项目验收工作。	已完成主体工程结构板封顶和设备类项目招投标工作，正在进行二、三层墙砌体及水电等工程施工。	莫熙玲 陈文盛	区工务署 区教育局
		新建开办2所公办幼儿园：1. 盐港幼儿园：包括完成学校图书馆、多功能厅、舞蹈室、音乐室、操场、美术室等功能场室装修，购置空调、厨房设备、幼儿教具、办公家具、各功能室设备、电脑、音频类设备、美体音教学等设备。2. 盐田区教科院幼儿园：将蓝郡公馆裙楼配套1层、2层改造为9个班规模幼儿园，装修面积约3800 m ² ，包括一层前厅、幼儿教室、幼儿阅览室、美术室、多功能厅、教具资源中心、厨房、办公室等场室；购置空调、厨房设备、幼儿教具、办公家具、各功能室设备、电脑、音频类设备、美体音教学设备设备等。	第一季度进度安排： 1. 盐港幼儿园，完成地下室及一层楼板浇筑。设备购置项目，完成项目编制，向区发改局申请下达政府投资计划。2. 盐田区教科院幼儿园，完成项目编制，向区发改局申请下达政府投资计划，启动项目招标工作。 第二季度进度安排： 1. 盐港幼儿园：完成主体封顶及二次装修60%。区工务署5月份厨房移交教育局，区教育局6月份组织厨房二装；启动设备购置项目招标工作。2. 教科院幼儿园，组织施工队签合同、进场施工；完成所有设备购置项目招标工作，各项目陆续进场实施。 第三季度进度安排： 1. 盐港幼儿园，完成二次装修及室外工程，并且验收移交；设备购置项目进场实施。2. 教科院幼儿园完成装修工程（安装设备，空气检测，试运行并初验），交付使用；设备购置完成项目验收工作。 第四季度进度安排： 已完成。	1. 盐港幼儿园：完成主体封顶和设备购置项目完成招标工作。 2. 教科院幼儿园：完成施工许可证申请，进场施工。设备购置完成招标，已进场实施。	陈文盛	区工务署
		中山纪念学校扩建工程：新建一栋地上5层地下1层的综合楼，用地面积约5636 m ² ，总建筑面积约15356 m ² ，其中室外运动操场面积约4200 m ² 。	第一季度进度安排： 完成地下室主体结构工程。 第二季度进度安排：	已完成主体工程施工及验收，完成部分水电、设备安装及室内外装修等施工内容。工程总形象进度约65%。	陈文盛	区工务署

序号	工作任务	具体工作事项	年度计划	上半年完成情况	分管 区领导	主办 单位
			完成地上部分主体结构和水电安装工程。 第三季度进度安排： 完成装饰装修工程和设备安装工程。 第四季度进度安排： 完成室外绿化工程和各项验收移交。			
5	建设第七期保障房工程。	项目位于盐田街道北山道与永安路交汇处，用地面积约 1.24 万㎡，建筑面积约 7.4 万㎡，包括公交场地、客运中心及其配套、公共住房等，共筹集人才住房约 500 套，计划于 2020 年底竣工。	第一季度进度安排： 开展保障性住房室内装饰装修工程。 第二季度进度安排： 完成保障性住房室内装修工程，开展客运枢纽附属工程及室外工程。 第三季度进度安排： 完成客运枢纽附属工程及室外工程。 第四季度进度安排： 开展各专项验收及竣工验收备案。	基本完成室内装修，客运枢纽附属工程完成约 95%，室外工程完成约 30%。	陈文盛	区住房 建设局
6	提升辖区养老、医疗卫生服务水平。	盐田区悦享颐养中心项目：社区与居家养老相结合、全日托养与日间照料相结合，集活动中心、托养中心和社区饭堂为一体的多功能综合性社区便民服务平台。	第一季度进度安排： 督促加快推进盐田区悦享颐养中心建设。 第二季度进度安排： 督促盐田区悦享颐养中心建设完成，开展服务对外宣传。 第三季度进度安排： 盐田区悦享颐养中心项目试运营。 第四季度进度安排： 盐田区悦享颐养中心项目正式运营。	现场安全改造基本完工；督促国寿推进项目施工招标工作，加快项目进度。	莫熙玲	区民政局
		中英街社康服务中心重建工程：中英街社康服务中心重建工程，位于中英街桥头路，用地面积约 210 平方米，建筑面积约 420 平方米，进行加固提升等。	第一季度进度安排： 完成工程施工招标工作。 第二季度进度安排： 进场开展基础施工。 第三季度进度安排： 进场开展钢结构施工。 第四季度进度安排： 完成钢结构主体施工。	已完成基础施工。	陈文盛	区工务 署
		盐田区高血压糖尿病患者免费服药项目：为盐田区高血压、糖尿病患者免费提供常用药。	第一季度进度安排： 出台《盐田区高血压糖尿病患者免费服药项目实施方案》。 第二季度进度安排： 通过多种渠道开展免费服药项目宣传工作，组织实施免费服药项目，预拨项目经费。 第三季度进度安排： 认真组织实施高血压糖尿病患者免费服药项目。 第四季度进度安排： 总结项目实施情况，对项目进行经费结算。	已按进度拨付民生实事项目经费，全面实施免费服务工作。	莫熙玲	区卫生 健康局
		开展重点人群心肺功能筛查项目：按照自愿参与的	第一季度进度安排：	已制定了《关于印发盐田区开展	莫熙玲	区卫生

序号	工作任务	具体工作事项	年度计划	上半年完成情况	分管 区领导	主办 单位
		原则，为辖区 60 岁以上患有糖尿病、高血压等基础病的常住人口开展心脏功能测定，具体包括运动心肺 646 元/人/次，动脉硬化检查 75 元/人/次，合计 721 元/人/次。纳入区民生实项目后，给予部分优惠，单次测定总价按 600 元/次计算，计划覆盖 2400 人次，全年预计投入项目运行管理费 160000 元。	因新型冠状病毒肺炎疫情，暂不开展。 第二季度进度安排： 因新型冠状病毒肺炎疫情，具体开展时间另行拟定，预计最早能从 4 月中旬开始。 第二季度计划完成覆盖 700 人次。 第三季度进度安排： 第三季度计划完成覆盖 900 人次。 第四季度进度安排： 第四季度计划完成覆盖 800 人次。	重点人群心肺功能筛查实施方案的通知》并正式下发。区人民医院已将报名表和健康调查问卷送到辖区各个社康中心，通过微信、展架、海报等宣传方式面向全区开展宣传，面向辖区 60 岁以上常住居民开放预约检测。受疫情影响，今年 1-4 月该项目暂未开展，进行了及时的调整。于 5 月中旬正式开始筛查检测，截止 6 月 30 日已完成 455 人次。		健康局
7	改造升级农贸市场工程。	组织辖区 6 家市场完成升级改造。通过农贸市场升级改造，使盐田区重点农产品市场的硬件设施改造和软件管理升级，并引进“智慧计量”管理系统，统一使用智能溯源电子秤，让消费者每一笔消费都有据可查，有源可溯，彻底杜绝短斤缺两。改造后的市场将成为布局合理、清洁卫生、安全有序、配套齐全、管理制度完善、流通方式先进的农产品市场，为盐田居民营造健康文明、安全舒适的市场消费环境。升级改造市场包括：广北肉菜市场、南方明珠市场、惠民街市田心店 7 号店、惠民街市田心店 9 号店、大梅沙新福康肉菜市场、沙栏吓市场。	第一季度进度安排： 组织 6 家升级改造市场按照《盐田区农产品市场升级改造实施方案》的部署，开展升级改造工程的规划和申报等前期准备工作。 第二季度进度安排： 升级改造市场向区农产品市场升级改造联席会议办公室提交设计方案，设计方案通过审定后，开展升级改造施工。 第三季度进度安排： 升级改造市场在完成升级改造工程施工后，区农产品市场升级改造联席会议办公室组织各成员单位对改造项目进行验收。 第四季度进度安排： 区农产品市场升级改造联席会议办公室对升级改造验收合格的市场，委托第三方会计师事务所对改造投入资金进行审计，并根据审计结果向区财政申请拨付市场升级改造补贴资金。	南方明珠市场、惠民街市田心店 7 号店、惠民街市田心店 9 号店、大梅沙新福康肉菜市场、沙栏吓市场共 5 家市场已向区农产品市场升级改造联席会议办公室提交设计方案，设计方案均已通过审定。其中大梅沙新福康肉菜市场已经动工改造，其余 4 家农贸市场正在做升级改造的前期图纸设计和施工招标工作，二季度 5 家农贸市场都已启动升级改造施工。	罗毅	市市场监管局 盐田监管局
8	提升一横七纵慢行交通品质工程。	设施改造工程：对海景二路、海景路、金融路、东和路、海山路、海山东一街、海山东二街、海山东三街等 8 条道路进行提升。	第一季度进度安排： 项目开工，树木迁移、人行道铺装开始施工，累计完成 10%。 第二季度进度安排： 计划完成生活区、行政区段园建施工（学校路段除外），累计完成 40%。 第三季度进度安排： 完成主体工程施工，累计完成 85%。 第四季度进度安排： 完成交通设施安装等扫尾工作。	已完成生活区、行政区段园建施工（学校路段除外），累计完成 40%。	陈文盛	区工务署
		景观绿化工程：总面积约 15000 m ² ，对海景二路全段道路及沿线支路绿化进行改造提升，增加景观设施、坐凳、灯光照明等。	第一季度进度安排： 绿化树苗及园建材料定样，口袋公园样板段施工。 第二季度进度安排： 计划完成生活区、行政区口袋公园园建、绿化施工，累计完成 40%。 第三季度进度安排： 完成口袋主体工程施工，累计完成 90%。 第四季度进度安排：	已完成生活区、行政区口袋公园园建、绿化施工，累计完成 40%。	陈文盛	区工务署

序号	工作任务	具体工作事项	年度计划	上半年完成情况	分管 区领导	主办 单位
			完成景观设施安装等扫尾工作。			
9	整治消除辖区 水库、边坡安全 隐患工程。	正坑水库坝体防渗和上方沿线边坡整治工程。	第一季度进度安排： 区工务署：开展锚杆锚索施工。区水务局：正坑水库坝体防渗整治工程完成形象进度 20%。 第二季度进度安排： 区工务署：完成格构梁及人工挖孔桩施工。区水务局：正坑水库坝体防渗整治工程完成形象进度 40%。 第三季度进度安排： 区水务局：正坑水库坝体防渗整治工程完成形象进度 70%。 第四季度进度安排： 区水务局：正坑水库坝体防渗整治工程完工并进行分部工程验收。	已完成格构梁及人工挖孔桩施工；已完成正坑水库坝体防渗工程形象进度 50%。	陈文盛	区水务局 区工务署
		第四生活区西侧挡墙裂缝边坡整治工程：对第四生活区西侧挡墙裂缝边坡进行整治。	第一季度进度安排： 开展人工挖孔桩施工。 第二季度进度安排： 完成墙面格构梁施工。 第三季度进度安排： 无任务。 第四季度进度安排： 无任务。	已完成墙面格构梁施工。	陈文盛	区工务署
		北山大道 4B—16 地块边坡治理工程：边坡长度约 100m，坡体高度约 8m，坡度 45°，进行加固治理。	第一季度进度安排： 完成清表。 第二季度进度安排： 锚杆制作及水沟。 第三季度进度安排： 完成格构梁及绿化。 第四季度进度安排： 无任务。	已完成锚杆制作。	陈文盛	区工务署
		原深华石场边坡治理工程：边坡长度约 20m，坡体高度 15m~20m，坡度 60°~85°，进行加固修复。	第一季度进度安排： 完成清表。 第二季度进度安排： 锚杆制作及水沟。 第三季度进度安排： 完成格构梁及绿化。 第四季度进度安排： 无任务。	已完成锚杆制作及水沟。	陈文盛	区工务署
10	改造提升垃圾 转运站工程。	沙头角、海山街道片区及中英街社区垃圾转运站提升改造工程：包括更换垃圾压缩设备、维修改造排污系统、完善隔音减噪系统、站内二次装修以及站外周边环境整治。	第一季度进度安排： 完成项目方案设计。 第二季度进度安排： 完成项目施工图设计，完成项目概算（预算）编制，取得项目总概算批复。	已完成项目施工图设计，完成项目概算（预算）编制，取得项目总概算批复。	李小宁	区城管 和综合 执法局

序号	工作任务	具体工作事项	年度计划	上半年完成情况	分管 区领导	主办 单位
			第三季度进度安排： 完成施工招标，取得工程施工许可证，工程动工，完成形象进度 10%。 第四季度进度安排： 无任务。			
		盐田区垃圾转运站除臭设备购置：购置安装 18 套智能除臭系统。	第一季度进度安排： / 第二季度进度安排： / 第三季度进度安排： 结合沙头角、海山街道及中英街社区垃圾转运站改造完成情况，组织进场安装。 第四季度进度安排： 完成垃圾转运站除臭设备安装调试工作，并投入使用。	无任务。	李小宁	区城管 和综合 执法局