

2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：中共深圳市盐田区委统一战线工作部

项目名称		盐田区民主党派服务中心改造工程							
预算类型		一般公共预算							
主管部门		中共深圳市盐田区委统一战线工作部			实施单位	中共深圳市盐田区委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总	3,500,000.00	2,955,536.75	2,955,536.75	10		100.00%	10.00
		其中：当年	3,500,000.00	2,955,536.75	2,955,536.75	—			—
		上年结转资				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成盐田区党派服务中心改造工程				通过项目的实施，改造面积1000平方米，包括装修工程、电气工程、排水工程、消防工程等，完成盐田区党派服务中心改造工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	完成党派服务中心数量	1个	1个	7.5	7.5		
			完成施工面积	1000平方米	1000平方米	7.5	7.5		
		质量指标	工程质量达标率	≥98%	100%	7.5	7.5		
			党派服务中心验收合格率	≥98%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤5%	0	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	为各党派提供活动场地	相匹配	相匹配	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
满意度指标（10分）		各民主党派成员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100.00		