

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	做好防台风大树修剪，市政公共绿地、绿道、步道、登山道、市政公园、社区公园、饮水机的日常监督管理、检查考核工作。配合完成植物养护、移交接管等工作。办理人大、政协交办的有关园林日常监管考核方面的建议、议（提）案。				已按时完成城市公园、社区公园、口袋公园及绿道的集中修缮改造工作，对28台直饮水机进行检测与维修。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市公园和市政公园、社区公园及口袋公园数量	66个	66个	8	8	
			公园直饮水机维护	34台	28台	8	7.06	最终合同签订的是30台，实际检修时因客观原因有2台未检测，其他28台检测完成。
		质量指标	市政公园、社区公园改造提升工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			公园直饮水机维护验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	2022年完成工程竣工验收，具体日期根据当年实际进度而定。	2022年完成工程竣工验收。	2022年12月31日	9	9	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公园、市政绿地社会影响力	有所提升	100%	10	10	

	(30分)	生态效益指标	为居民营造舒适的生活环境	有所改善提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	辖区的宜居水平和综合竞争	有所提高	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.06	分数=资金使用情况得分+年度绩效指标得分

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。