

盐田区2025年市重大项目投资完成情况

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	计划总投资	2025年预计完成投资	2025年1-10月目标完成投资	2025年1-9月目标完成率
合 计			2837894	455586	455060	99.88%
1	黄金珠宝产业链数字创新中心	深圳金雅福控股集团有限公司	48000	20000	20460	102.30%
2	特区建工集团盐田先进制造业园区启动区优质产业空间供给试点项目	深圳市盐田特区建工产业空间发展有限公司	170000	20000	36586	182.93%
3	深圳市中小型直升机综合运行保障基地	深圳市东部通用航空有限公司	60000	18000	11285	62.69%
4	盐田区妇幼保健院综合楼建设工程	区工务署	27637	9200	11114	120.80%
5	中英街深港旅游消费合作区建设项目	中英街管理局	82985	9000	11000	122.22%
6	深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程	深圳市盐田港集团有限公司	1093898	143100	124315	86.87%
7	小梅沙片区城市更新单元	深圳市特发小梅沙投资发展有限公司	1116495	183296	184500	100.66%
8	深圳市第三十一高级中学	区工务署	58606	20000	20000	100.00%
9	盐田变电站综合改造项目	盐田人才安居有限公司	65739	12000	12504	104.20%
10	大百汇深远海智慧渔业养殖装备建设项目	大百汇实业集团有限公司	114534	20990	23296	110.99%