

| 2019年度政府性基金项目绩效自评表 | | | | | | |
|--------------------|---|------|-------------|-------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | 政府投资项目-盐田区沙头角海景路景观栈道电气工程 | | 实施单位 | 盐田区政府物业管理中心 | 主管部门 | 盐田区发展和改革局（区统计局） |
| 项目类型 | 政府性基金项目支出 | | 资金用途 | 基础建设 | | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | | 计划完成日期 | 2019-12-31 | | |
| 项目总金额（元） | 133,692.29 | | 本年度项目金额（元） | 133,692.29 | | |
| 财政拨款资金（元） | 133,692.29 | | 其他资金（元） | 0.00 | | |
| 中央转移支付资金（元） | 0.00 | | 政府购买服务资金（元） | 0.00 | | |
| 项目概况 | 根据《区物管中心关于盐田区沙头角海景路景观栈道电气工程立项申请的函》（物函〔2018〕27号），盐田区沙头角海景路景观栈道东、西亭茶室咖啡厅为我中心管理物业，经使用单位反映，目前景观栈道东、西亭茶室咖啡厅用电电源因年久失修，房内用电经常跳闸。我单位委托专业电力工作人员实地检查后发现，景观栈道东、西亭茶室咖啡厅用电配电箱外箱已锈蚀老化有渗水风险，管路老化破损严重，部分电缆已裸露在外存在严重安全隐患，加上海景栈道升级改造后电容增大现有供电设备已无法满足用电需求。为满足景观栈道东、西亭茶室咖啡厅用电需求，保证正常供电、安全用电，我中心拟对盐田区沙头角海景路景观栈道东、西亭茶室咖啡厅重新接电，拆除及恢复人行道195m ² 、电力电缆411m、电缆保护管389m、电缆转角井4座、电缆直通井5座及配电箱2台等。 | | | | | |
| 项目用途 | 根据《关于盐田区沙头角海景路景观栈道电气工程项目总概算的批复》（深盐发改投批〔2018〕255号），项目主要用于建筑工程安装费46.99万元，工程建设其他费4.3万元，预备费1.71万元，2019年度项目金额为13.37万元， | | | | | |
| 固定资产采购金额 | 0.00 | 采购品目 | 无 | | | |
| 项目总（中期）目标 | 为满足景观栈道东、西亭茶室咖啡厅用电需求，保证正常供电、安全用电。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 为满足景观栈道东、西亭茶室咖啡厅用电需求，保证正常供电、安全用电。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标目标值 | 目标完成值 | 未完成原因分析 | |