

2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：中共深圳市盐田区委统一战线工作部

项目名称		盐田区民主党派服务中心改造工程									
预算类型		一般公共预算									
主管部门		中共深圳市盐田区委统一战线工作部				实施单位		中共深圳市盐田区委统一战线工作部			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
		年度资金总	3,500,000.00	2,955,536.75		2,955,536.75		10		100.00%	10.00
		其中：当年	3,500,000.00	2,955,536.75		2,955,536.75		—			—
		上年结转资						—			—
		其他资金						—			—
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成盐田区党派服务中心改造工程					通过项目的实施，改造面积1000平方米，包括装修工程、电					
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量 指标	完成党派服务中心数量		1个		1个		7.5	7.5	
			完成施工面积		1000平方米		1000平方米		7.5	7.5	
		质量 指标	工程质量达标率		≥98%		100%		7.5	7.5	
			党派服务中心验收合格率		≥98%		100%		7.5	7.5	
		时效 指标	项目完成及时率		≥98%		100%		10	10	
		成本 指标	成本控制率		≤5%		0		10	10	
	效益指标(40分)	经济效 益指标	不适用		不适用		不适用		不适用	不适用	
		社会效 益指标	为各党派提供活动场地		相匹配		相匹配		30	30	
		生态效 益指标	不适用		不适用		不适用		不适用	不适用	
		满意度 指标 （10分 ）	各民主党派成员满意度		≥95%		≥95%		10	10	
总分								100	100.00		